

# Zápis o prevedených skúškach inštalácií

Na novostavbe : .....

stavebníka : .....

## I. Vodovodná inštalácia

Tlaková skúška vodovodnej inštalácie na 10 kp/cm<sup>2</sup> po dobu 15 min. bola uskutočnená dňa : .....  
Inštalácia je vyhovujúca a je možné ju pripojiť na verejný vodovod resp. studňu.

Skúšku vykonal : .....  
/meno, pečiatka a podpis/

## II. Ústredné kúrenie

Skúška systému ústredného kúrenia bola vykonaná po dobu : ..... hod. dňa : .....  
Celý systém je vyhovujúci a neboli zistené závady.

Skúšku vykonal : .....  
/meno, pečiatka, podpis/

## III. Elektrická inštalácia

Revíziu elektrických rozvodov podľa STN a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie bola vykonaná dňa : .....

Revíziu vykonal : .....  
/meno, pečiatka, podpis/

## IV. Plynová inštalácia

Revízia plynovej inštalácie podľa STN a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie bola vykonaná dňa : .....  
Prívod a inštalácia vyhovuje platným predpisom a STN.

Revíziu vykonal : .....  
/meno, pečiatka, podpis/

## V. Komínové teleso

Komín vyhovuje pre vykurovanie ..... palivom podľa platných predpisov a STN.

Revíziu vykonal : .....

## VI. Atest vodotesnosti žumpy príp. prehlásenie stavebného dozora

Dokl podpísaný ..... stavebný dozor na hore uvedenej stavbe prehlasujem, že žumpa je realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a je vodotesná.

Dňa : .....

.....  
/overený podpis resp. pečiatka a podpis